

IL DIRETTORE GENERALE

Determinazione n. 24 del 28 febbraio 2023

Oggetto: Acque Veronesi Scarl – Intervento “Potenziamento del sistema di depurazione di Feniletto nel comune di Oppeano – Lotto I: collettore di trasferimento” – Comune di Oppeano
Approvazione della perizia di variante

VISTA la Legge regionale n. 17 del 27 aprile 2012 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, che affida le funzioni già esercitate dalle AATO a nuovi enti, denominati Consigli di Bacino;

VISTO in particolare l’art. 13, comma 6 della predetta Legge n. 17/2012, il quale prevede che “i Consigli di Bacino subentrano in tutte le obbligazioni attive e passive delle Autorità d’Ambito ed assorbono il personale in servizio presso le medesime, in conformità alla disciplina vigente”;

VISTO l’art. 158 bis del D.Lgs. 152/2006 “Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell’autorità espropriante” inserito dall’art. 7 del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito in legge;

RICHIAMATA la nota del Consiglio di Bacino Veronese n. 1616/14 del 25 novembre 2014 che precisa le procedure di approvazione dei progetti preliminari e definitivi;

RICHIAMATA la delibera di Assemblea n. 3 del 18 aprile 2019 che ha apportato delle modifiche rispetto alle modalità d’approvazione dei progetti relativi alle opere del servizio idrico integrato;

RICHIAMATE:

- La deliberazione di Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Veronese n. 31 del 25 agosto 2020 e n. 26 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato l’accordo tra Acque Veronesi Scarl ed il Comune di Oppeano regolante i rapporti tra i due enti per la realizzazione dell’intervento “Realizzazione della pista ciclopedonale in fregio alla SP44a ‘Oppeano-Vallese’ in concomitanza alla realizzazione dell’intervento di ‘Potenziamento del depuratore di Feniletto – lotto 1 nel Comune di Oppeano”;
- La determina del Direttore Generale del Consiglio di Bacino Veronese n. 64 del 29 ottobre 2020 con la quale è stato approvato il progetto “Potenziamento del sistema di depurazione di Feniletto Lotto 2” – Comune di Oppeano;
- La determina del Direttore Generale del Consiglio di Bacino Veronese n. 47 del 25 maggio 2021 con la quale è stato approvato il progetto “Potenziamento del sistema di depurazione di Feniletto Lotto 1” – Comune di Oppeano;
- La determina del Direttore Generale del Consiglio di Bacino Veronese n. 55 del 18 giugno 2021 con la quale è stato approvato il progetto “Potenziamento del sistema di depurazione di Feniletto Lotto 4” – Comune di Oppeano;

VISTA la nota di Acque Veronesi Scarl n. 4640 del 21 febbraio 2023 (protocollo CBVR n. 257 del 21 febbraio 2023) di trasmissione della perizia di variante riguardante l’intervento “Potenziamento del sistema di depurazione di Feniletto nel comune di Oppeano – Lotto I: collettore di trasferimento” – Comune di Oppeano d’importo complessivo pari a € 1’042’000,00 (IVA esclusa) al fine di approvare alcune modifiche progettuali resesi necessarie;

PRESO ATTO che la perizia di variante prevede la necessità di rialzare:

- Sistemazione e allargamento del rilevato esistente a nord della S.P. 44a “Via Isolo”, mediante fornitura di materiale rilevato da cava e ri-sagomatura della

scarpata dovuti sia al disboscamento per la presenza di alberi e arbusti ad alto fusto, che con la rimozione delle ceppaie hanno compromesso la stabilità della banchina e il letto di posa della nuova condotta, sia alla elevata pendenza della scarpata che precludeva un'esecuzione in sicurezza dei lavori;

- Integrazione di materiale proveniente da cava, a causa dei minori volumi recuperati dagli scavi dall'appalto del costruendo nuovo depuratore, come previsto dal progetto generale complessivo, in quanto il materiale era poco idoneo alla formazione di rilevati in pendenza;
- Utilizzo di tubazione in polietilene ad alta densità ed alta resistenza, con posa tradizionale a cielo aperto senza l'ausilio del letto di sabbia al fine di permettere la riduzione dei tempi di posa;
- Adeguamento quadro elettrico e di controllo impianto di sollevamento secondo richieste del gestore;
- Adeguamento tipologia pompe dell'impianto di sollevamento a seguito di valutazioni del gestore e conseguente allargamento dei fori sulla soletta per l'esecuzione di un adeguato passaggio della pompa stessa;
- Installazione di accessori alle opere elettromeccaniche dell'impianto di sollevamento a seguito di valutazioni del gestore;
- Posa di corrugati per connessione impianto di sollevamento con costruendo nuovo impianto di depurazione (predisposizione fibraottica);
- Installazione di gruppo di scambio per generatore e analizzatori di rete a seguito di valutazioni del gestore;
- Adeguamento dei prezzi ai sensi del D.L. 17 maggio 2022 n.50 convertito in legge in data 15 luglio 2022 L. n. 91.

La perizia di variante ha comportato un aumento del contratto dell'appalto di € 328'983,20 (IVA esclusa) ed un aumento delle spese tecniche per la redazione della perizia stessa di € 10'400,00 (IVA esclusa) e delle somme destinate agli imprevisti per € 1'111,53 (IVA esclusa). Considerando che le economie derivanti dal ribasso d'asta sono state pari a € 43'494,73 (IVA esclusa), l'importo complessivo dell'intervento è passato da € 745'000,00 (IVA esclusa) a € 1'042'000,00 (IVA esclusa), con un aumento complessivo pari a € 297'000,00 (IVA esclusa);

PRESO atto che la perizia trasmessa, a firma del Dott. Ing. Alberto Giovannini, Direttore Lavori, è composta dai seguenti elaborati:

RELAZIONI:

- Relazione di perizia;
- Quadro economico di perizia;
- Computo Metrico Estimativo di perizia;
- Quadro comparativo di confronto;
- Schema atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi;

PRESO ATTO del quadro economico di raffronto (allegato B) tra il progetto definitivo-esecutivo approvato con determina del Direttore Generale del Consiglio di Bacino Veronese n. 64 del 29 ottobre 2020 e la perizia di variante in corso d'opera presentata per un importo totale pari a € 1'042'000,00 (IVA esclusa) con un aumento complessivo pari a € 297'000,00 (IVA esclusa);

RICORDATO che Acque Veronesi Scarl è il gestore a regime del servizio idrico integrato dell'Area gestionale Veronese, giusta deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 1 del 4 febbraio 2006, esecutiva ai termini di legge;

PRESO ATTO dell'istruttoria tecnica del RUP di Acque Veronesi Scarl dell'intervento in oggetto n. 717 del 03 novembre 2022;

DATO ATTO che la perizia di variante in oggetto è stata approvata dal Direttore Generale di Acque Veronesi Scarl con proprio provvedimento n. 741 del 17 novembre 2022;

PRESO ATTO che l'intervento principale risulta inserito nel Piano degli Interventi 2020-2023 di Acque Veronesi Scarl, approvato con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 8 dell'08 ottobre 2020 ed aggiornato con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 10 del 16 novembre 2022 (Allegato A – intervento n. 93355070);

PRESO ATTO che le opere rientrano negli obiettivi del Piano d'Ambito, approvato dall'Assemblea con deliberazione n. 6 del 20 dicembre 2011, e rappresentano uno stralcio di un intervento più generale nel territorio del Comune di Oppeano: "Sistemazione del sistema di depurazione di Oppeano con realizzazione del nuovo depuratore di Oppeano Feniletto, potenziamento del depuratore di Casotton e collegamento di Palù" con codice B.2 – 02 di importo pari a € 7'000'000,00 (IVA esclusa);

RICORDATO CHE:

- che è stata dichiarata la pubblica utilità con l'approvazione del progetto originario avvenuta con determina del Direttore Generale del Consiglio di Bacino Veronese n. 47 del 25 maggio 2021, la quale con la presente è estesa alle opere di perizia di variante;
- rimane a capo delle Società di Gestione la responsabilità della realizzazione dell'opera in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei limiti dell'applicabilità dello stesso al Servizio Idrico Integrato;
- ai sensi dell'art. 2 dell'accordo tra Acque Veronesi Scarl ed il Comune di Oppeano regolante i rapporti tra i due enti per la realizzazione dell'intervento "Realizzazione della pista ciclopedonale in fregio alla SP44a 'Oppeano-Vallese' in concomitanza alla realizzazione dell'intervento di 'Potenziamento del depuratore di Feniletto – lotto I nel Comune di Oppeano" approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Veronese n. 31 del 25 agosto 2020 e n. 26 del 15 dicembre 2022, è a carico del Comune di Oppeano l'iter necessario, già in corso, alla formale acquisizione a qualsiasi titolo delle aree private interessate dalle opere, indennizzando direttamente i soggetti terzi di quanto dovuto;

RICHIAMATO l'art. 158 bis del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "*Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante*" inserito dall'art. 7 del Decreto Legge n. 133 del 12 settembre 2014, che stabilisce le competenze degli Enti d'ambito in merito all'approvazione dei progetti;

RILEVATO che, ai sensi della L.R. n. 27/2003, così come modificata dalla L.R. n. 17/2007, l'opera in oggetto rientra nella categoria dei "*lavori pubblici di interesse regionale*" di "*competenza delle Autorità d'Ambito*" e che pertanto l'approvazione dei relativi progetti preliminari e definitivi rientra tra le competenze assegnate a questo Consiglio di Bacino;

VISTA la Legge Regionale n. 33 del 16 aprile 1985 "*Norme per la tutela dell'ambiente*";

VISTA la L.R. n. 17 del 27 aprile 2012 ed in particolare il comma 5 dell'art. 1 che attribuisce ai Consigli di Bacino le funzioni amministrative, prima in capo alle Autorità d'Ambito, relative alla programmazione e al controllo del servizio idrico integrato di cui agli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006;

VISTO l'articolo 15, comma 7 della Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino Veronese, che attribuisce al Direttore la competenza in materia di approvazione dei progetti degli interventi, ai sensi della normativa in materia di lavori pubblici;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267 del 18 aprile 2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
- la L.R. n. 27 del novembre 2003;
- la L.R. n. 17 del 27 aprile 2012;
- il D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004;
- il D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001;
- la vigente Convenzione del Consiglio di Bacino Veronese;
- il vigente Regolamento di funzionamento degli uffici;

DETERMINA

1. DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 158 bis del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., la perizia di variante dell'intervento denominato "Potenziamento del sistema di depurazione di Feniletto nel comune di Oppeano – Lotto I: collettore di trasferimento" – Comune di Oppeano di importo complessivo pari a € 1'042'000,00 (IVA esclusa) a firma del Dott. Ing. Alberto Giovannini, Direttore Lavori dell'intervento, come indicato dagli elaborati riportati in premessa, agli atti del Consiglio di Bacino Veronese ed Acque Veronesi Scarl;
2. DI ESTENDERE la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 158 bis del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., alla perizia di variante di cui al punto precedente;
3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 2 dell'accordo sottoscritto tra Acque Veronesi Scarl ed il Comune di Oppeano regolante i rapporti tra i due enti per la realizzazione dell'intervento "Realizzazione della pista ciclopedonale in fregio alla SP44a 'Oppeano-Vallese' in concomitanza alla realizzazione dell'intervento di 'Potenziamento del depuratore di Feniletto – lotto I nel Comune di Oppeano" approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Veronese n. 31 del 25 agosto 2020 e n. 26 del 15 dicembre 2022, fa capo al Comune di Oppeano l'iter, già in corso, necessario alla formale acquisizione a qualsiasi titolo delle aree private interessate dalle opere, indennizzando direttamente i soggetti terzi di quanto dovuto;
4. DI DARE ATTO che l'intervento è finanziato da Acque Veronesi Scarl;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico del Consiglio di Bacino Veronese;
6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento ad Acque Veronesi Scarl ed al Comune di Oppeano, per gli adempimenti di propria competenza.

Il Direttore
Dott. Ing. Luciano Franchini

Allegato A – intervento 93355070

ATO Veronese	Regione Veneto	Distretto Idrografico Distretto delle Alpi Orientali
Data di compilazione: 31 ottobre 2022	CONSIGLIO DI BACINO VERONESE (id: 0506)	ACQUE VERONESI (id: 12.732)

Comune MINERBE					
Intervento Potenziamento del depuratore di Minerbe loc. Cavalle da 2.000AE al carico dell'agglomerato					
ID (codice PDI) 32481600					
Valore investimento [€] 1.600.000	Valore precedente [€] 1.600.000				
Incluso nel POS 20-27 NO	Presente Det. 580-19 S				
Misure di sostegno Nessun contributo	Valore contributo [€] -				
Codice PdA 2011 B.2 - 16	Popolaz. Inter. [ab/96] 4.380				
RQTI (Det. 917-17) Preq3	Criticità (Det. 1-18) DEP1.1				
Obiettivo specifico -	Tipologia intervento Replacement				
Tipologia costo sotteso Env	Immobilizzazione Servizio Idrico Integrato				
Servizio Depurazione	Agglomerato Minerbe				
Tipologia Specifici	Anno avvio Ante 2020				
Anno avvio Ante 2020	Anno conclusione 2023				
Cronoprogramma	STATO	FC [€]	DI CUI LIC [€]	IP [€]	CFP [€]
Ante 2020 Progetto		54.481	-	0	0
2020 Progetto		29.800	29.800	0	0
2021 Lavori		471.839	471.880	0	0
2022 Lavori		600.000	-	0	0
2023 Conclusione		443.839	-	1.600.000	0
Post 2023 -		0	-	0	0
Categoria cespite Impianti di depurazione – trattamenti sino al terziario e terziario avanzato					
Rete acquedotto [m] Adeguamento	-	Estensione -			
Rete fognatura [m] Adeguamento	-	Estensione -			
Descrizione Al fine di garantire da un lato l'adempimento normativo della capacità nominale dell'impianto a quanto previsto dalla DGR 1995/2015, dall'altro l'ottemperanza alla qualità dell'effluente ai limiti del PTA, l'intervento prevede il potenziamento del depuratore di Minerbe a 6.000 AE mediante: <ul style="list-style-type: none"> - il potenziamento della stazione di sollevamento di testa e la sostituzione della griglia iniziale; - la realizzazione di una nuova fase biologica e di sedimentazione secondaria; - la realizzazione della fase di disinfezione finale dei reflui; - la realizzazione di una nuova fase di trattamento dei fanghi generati dal processo biologico addizionale; - la demolizione, lo smantellamento e la bonifica dell'attuale zona occupata dai lagoni artificiali dismessi. 					

Comune OPPEANO					
Intervento Potenziamento depuratore di Feniletto nel comune di Oppeano					
ID (codice PDI) 93355070					
Valore investimento [€] 4.850.000	Valore precedente [€] 3.920.000				
Incluso nel POS 20-27 NO	Presente Det. 580-19 SI				
Misure di sostegno Nessun contributo	Valore contributo [€] -				
Codice PdA 2011 B.2 - 02	Popolaz. Inter. [ab/AE] 6.374				
RQTI (Det. 917-17) Preq3	Criticità (Det. 1-18) DEP1.1				
Obiettivo specifico -	Tipologia intervento Replacement				
Tipologia costo sotteso Env	Immobilizzazione Servizio Idrico Integrato				
Servizio Fog-Dep	Agglomerato Oppeano-Feniletto				
Tipologia Specifici	Anno avvio Ante 2020				
Anno avvio Ante 2020	Anno conclusione Oltre 2023				
Cronoprogramma	STATO	FC [€]	DI CUI LIC [€]	IP [€]	CFP [€]
Ante 2020 Progetto		167.094	-	0	0
2020 Progetto		134.462	133.843	837	0
2021 Lavori		1.334.065	1.222.558	111.507	0
2022 Lavori		1.800.000	-	0	0
2023 Lavori		1.000.000	-	0	0
Post 2023 Conclusione		414.380	-	4.615.395	0
Categoria cespite Impianti di depurazione – trattamenti sino al terziario e terziario avanzato					
Rete acquedotto [m] Adeguamento	-	Estensione -			
Rete fognatura [m] Adeguamento	-	Estensione 2.860			
Descrizione Il depuratore a servizio dell'agglomerato di Oppeano-Feniletto risulta obsoleto e, inoltre, insiste in zona SIC. E' in corso di realizzazione un nuovo impianto di trattamento dimensionato per 8.000 AE posizionato all'esterno della zona SIC. L'intervento si completa con l'installazione di un sollevamento e della relativa condotta di mandata, per il trasferimento dei reflui dal vecchio al nuovo impianto di depurazione.					

Allegato B – Quadro economico di raffronto

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
PERIZIA CON MODIFICA AL CONTRATTO
POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI DEPURAZIONE DI FENILETTO
LOTTO 1 - Collettore di trasferimento
COMUNE DI OPPEANO (VR)

A	Somme per lavori e forniture di progetto		ESECUTIVO	AGGIUDICAZIONE	PERIZIA	DIFF PERIZIA - AGGIUDICAZIONE
a1.1	LAVORI A CORPO - Lotto 1		€ 23 195,71	€ 21 544,18	€ 67 950,38	+ € 46 406,20
a2.1	LAVORI A MISURA - Lotto 1		€ 587 407,35	€ 545 564,15	€ 828 141,15	+ € 282 577,00
	Totale		€ 610 603,06	€ 567 108,33	€ 896 091,53	+ € 328 983,20
B	Oneri per la sicurezza					
b1	Oneri <i>specifici</i> (non soggetti a ribasso)		€ 28 445,16	€ 28 445,16	€ 28 445,16	+ € 0,00
	Totale Oneri Sicurezza		€ 28 445,16	€ 28 445,16	€ 28 445,16	+ € 0,00
	Importo lavori soggetti a ribasso (a1.1+a2.1)		€ 610 603,06	€ 567 108,33	€ 896 091,53	+ € 328 983,20
	Importo complessivo dell'appalto (A+B)		€ 639 048,22	€ 595 553,49	€ 924 536,69	+ € 328 983,20
C	Somme a disposizione dell'amministrazione					
c1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00
c2	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ 2 500,00	+ € 0,00
c3	Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B)		3,65% € 23 351,57	€ 23 351,57	€ 24 463,10	+ € 1 111,53
c4	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (non prevista)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00
c5	Spese tecniche:					
c5.1.1	Analisi di fattibilità e progettazione preliminare (Ordini nn° 5500007191 + 5500027483 + 5500037784 - annate 2007+2008)		€ 7 674,86	€ 7 674,86	€ 7 674,86	+ € 0,00
c5.a	Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti: 2% di c5.1a)		2,00% € 153,50	€ 153,50	€ 153,50	+ € 0,00
c5.1.2	Progettazione definitiva (Ordine n° 5500046484 - annata 2012)		€ 15 245,15	€ 15 245,15	€ 15 245,15	+ € 0,00
c5.1.3	Revisione progettazione definitiva (Ordine n° 5500088769 - annata 2015)		€ 1 117,98	€ 1 117,98	€ 1 117,98	+ € 0,00
c5.1.4	Progettazione definitiva/esecutiva (Ordine n° 5500131116 - annata 2019)		€ 6 094,28	€ 6 094,28	€ 6 094,28	+ € 0,00
c5.1.5	Revisione PD/PE (IS fuori dal SIC & ZPS) (da comportare)		€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00	+ € 0,00
c5.2	Direzione lavori, contabilità + redazione perizia (Richiesta di Acquisto n° 10124374 del 10.06.2020)		€ 16 922,10	€ 16 922,10	€ 26 922,10	+ € 10 000,00
c5.3	Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le prescrizioni dell'Ufficio Cartografia di ACQ. VR)		€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	+ € 0,00
c5.4.1	Coordinamento Sicurezza in fase di Progetto (spese ricomprese in c5.1.4)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00
c5.4.2	Coordinamento Sicurezza in fase Esecutiva (da Corrispettivi ribassati del 35%)		€ 6 328,16	€ 6 328,16	€ 6 328,16	+ € 0,00
c5.5	Studio storico-documentale ed analisi strumentale per la Valutazione del Rischio Bellico Residuale (Ordine n° 5500148023 del 07.10.2020)		€ 2 750,00	€ 2 750,00	€ 2 750,00	+ € 0,00
c5.6	Verifiche, collaudo tecnico-amministrativo e funzionale (a forfait)		€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00	+ € 0,00
c5.7	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, RUP, verifica e validazione (non previste)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00
c5.b	Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti: 4% di c5.1.2 + c5.7)		4,00% € 2 125,18	€ 2 125,18	€ 2 525,18	+ € 400,00
c5.8	Spese tecniche per TTRRScavo (da Contratto 4600002960 del 25.08.2020)		€ 2 305,20	€ 2 305,20	€ 2 305,20	+ € 0,00
c5.b	Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.8)		2,00% € 46,10	€ 46,10	€ 46,10	+ € 0,00
c5.9.1	Relazione archeologica (Ordine n° 5500144413)		€ 1 262,70	€ 1 262,70	€ 1 262,70	+ € 0,00
c5.9.2	Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno)		€ 2 700,00	€ 2 700,00	€ 2 700,00	+ € 0,00
c5.9.3	Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio)		€ 3 000,00	€ 3 000,00	€ 3 000,00	+ € 0,00
c6	Assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento di progetto		€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	+ € 0,00
c7	Spese per commissioni giudicatrici		€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00	+ € 0,00
c8	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00
c9	Spese per accertamenti di laboratorio		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00
c10	Opere già realizzate (in somma urgenza)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	+ € 0,00
c11	Economie derivanti da ribasso d'asta		€ 0,00	€ 43 494,73	€ 0,00	- € 43 494,73
	Totale delle somme a disposizione dell'amministrazione		€ 105 951,78	€ 149 446,51	€ 117 463,31	- € 31 983,20
	Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C)		€ 745 000,00	€ 745 000,00	€ 1 042 000,00	+ € 297 000,00